

GT.271.9.16.AS

Kraków, dnia 28.10.2016 r.

Dotyczy: „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej.”

Znak sprawy: EZ/72/2016

W związku z wydanym w dniu 19 września 2016 r. wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający dokonuje następujące zmiany Istotnych dla stron Postanowień Umownych:

1. Klauzula 8.2 WSK otrzymuje następujące brzmienie:

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:

Czas na Wykonanie jest określony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Czas na Wykonanie obejmuje wystawienie Świadczenia Wykonania.

Wprowadza się następujące Kamienie Milowe:

1. Wykonawca w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszego Kontraktu zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
2. Wykonawca do 30.09.2018 r. zobowiązany jest do przebudowy istniejącej pętli tramwajowej „Kurdwanów” i budowy podstacji trakcyjnej

Przez zrealizowanie Kamienia Milowego należy rozumieć uzyskanie ostatecznej (ych) decyzji pozwolenia na użytkowanie dla elementów, które takiemu odbiorowi podlegają z mocy prawa oraz dokonanie odbioru i dopuszczenie do ruchu przez Inżyniera i Zamawiającego elementów nie wymagających decyzji pozwolenia na użytkowanie.

W przypadku niedotrzymania Kamienia Milowego przez Wykonawca zostanie Wykonawcy naliczona kara umowna zgodnie z klauzulą 8.7. [kary za zwłokę].

2. Klauzula 14.1 WSK otrzymuje następujące brzmienie:

14.1 CENA KONTRAKTOWA

Klauzula 14.1 otrzymuje następujące brzmienie:

Z zastrzeżeniem postanowień 3 akapitu poniżej Cena Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtową Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową i będzie zgodna z ceną wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty i będzie podlegała korektom wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, zgodnie z Kontraktem.

Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna
Numer rachunku bankowego: 39 1240 1444 1111 0010 6718 3200
NIP: PL 6793125336, Regon: 364059830
Kapitał zakładowy: 1.700.000,00 zł wpłacony w całości

adres siedziby: ul. Zbrojarzy 34, 30-412 Kraków
numer telefonu: (12) 357 80 00
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000609970

Cena Kontraktowa obejmuje także koszty uzyskania decyzji, opłat, opłat za usnięcie drzew lub krzewów, pozwoleń, zezwoleń, licencji, gwarancji, uzgodnień w tym także wydawanych na Zamawiającego, koszt dzierżaw, służebności niezbędnych do realizacji Kontraktu. Wykonawca w Cenie Kontraktowej uwzględni koszty ogólne wynikające z prowadzonej działalności, zapewnienia w każdej chwili specjalisty na żądanie Zamawiającego, który jest niezbędny do prawidłowego zakończenia Kontraktu (np. archeolog), koszty związane z utrzymaniem, eksploatacją i rozbiórką zaplecza budowy przez cały okres obowiązywania budowy itd.

Zamawiający wprowadza następujące zasady rozliczeń dotyczące kwoty 4 000 000 zł brutto z tytułu poniesionych kosztów za Czynności: wykonane badania, sprawdzenia, weryfikację, nadzoru prawidłowości wykonywanych robót w ramach przedmiotu umowy, dodatkowe opracowania nie ujęte w dokumentacji przetargowej i niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji, wskazanej w Formularzu Oferty.

- 1) rozliczenie kwoty nastąpi za faktycznie wykonane Czynności
- 2) Wykonawca po zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu podmiotu, który ma prowadzić Czynności, przesyła Zamawiającemu kopie zawartej umowy lub zlecenia na ich wykonanie.
- 3) Wykonawca po wykonaniu zleconych Czynności przedstawia wraz z wnioskiem o wydanie Świadcstwa Płatności kopię zapłaconej podmiotowi wykonującemu Czynności fakturę wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty. Wniosek o wydanie Świadcstwa Płatności musi uwzględniać w swej treści koszt wykonanych Czynności.
- 4) Inżynier Kontraktu uwzględni prawidłowo udokumentowane koszty wykonanych Czynności w Świadcstwie Płatności.
- 5) Wykonawca wystawiając na podstawie Świadcstwa Płatności fakturę uwzględni w osobnej pozycji w fakturze koszt wykonanych Czynności .
- 6) Wykonawca nie ma prawa do kosztów zleconych Czynności doliczać innych dodatkowych kosztów czy narzutów.
- 7) W przypadku niewykorzystania środków w pełnej wysokości Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę od Zamawiającego różnicy pomiędzy kwotą 4 000 000 zł a kwotą faktycznie poniesionych wydatków na Czynności.

3. Klauzula 4.1 lit.a otrzymuje następujące brzmienie:

- a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie dokumentów stanowiących Kontrakt w celu zrozumienia zakresu prac objętych Kontraktem, a także po to, by być w pełni świadomym Warunków Kontraktowych i wynikających z nich następstw. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko co niezbędne do odpowiedniego wykonania prac projektowych i Robót.

W ciągu 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonania weryfikacji przekazanych mu Wymagań Zamawiającego w zakresie zgodności z przepisami prawa, kompletności i poprawności. Weryfikacja zakończy się sporządzeniem przez Wykonawcę w wyżej określonym terminie Raportu Otwarcia, w którym zostaną zgłoszone w ramach prowadzonej weryfikacji wszelkie błędy, nieprawidłowości, niedokładności, sprzeczności, uwagi i inne zastrzeżenia.

Raport Otwarcia Wykonawca prześle do Inżyniera i Zamawiającego w formie pisemnej i elektronicznej.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy nieprawidłowości, niedokładności, sprzeczności, uwagi i inne zastrzeżenia wskazane w Raporcie.

W przypadku wskazania nieprawidłowości, niedokładności, sprzeczności, uwag i innych zastrzeżeń (zwanych dalej „Uwagami”) Wykonawca przedstawia szczegółowy ich opis wraz z uzasadnieniem. Jeżeli zdaniem Wykonawcy Uwagi mają wpływ na Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową lub/i na Czas na Wykonanie Wykonawca przedstawia alternatywne rozwiązanie wraz z jego wyceną w postaci kosztorysu elementu pierwotnego i elementu zawierającego alternatywne rozwiązanie. W przypadku braku akceptacji dla kosztorysu elementu zawierającego alternatywne rozwiązanie Zamawiający i Inżynier Kontraktu zaproponuje rozwiązanie i dokona jego wyceny zgodnie z przyjętymi przez Wykonawcę podstawą wyceny.

4. W Klauzuli 13. 1 po postanowieniu zawartym pod literą „q” dodaje się postanowienia:
- r) w przypadku wystąpienia w Raporcie Otwarcia [klauzula 4.1] błędów, nieprawidłowości, niedokładności, sprzeczności, uwag i innych zastrzeżeń Zamawiający dokona zmian w Programie funkcjonalno – użytkowym, oraz dokona zamiany w zakresie terminu wykonania kamieni milowych lub Czasu na Ukończenie, lub Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, o ile te błędy, nieprawidłowości niedokładności, sprzeczności, uwagi i inne zastrzeżenia będą miały wpływ na wykonanie kamieni milowych lub na Czas na Ukończenie, lub na Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.
 - s) W przypadku dokonania weryfikacji rozwiązań projektowych przez Inżyniera oraz Zamawiającego lub podmiot trzeci i nakazanie przez Zamawiającego wprowadzenie tych zmian przez Wykonawcę - jeżeli wprowadzenie tych zmian wykracza poza wymagania zawarte w PFU Wykonawca ma prawo do żądania zamiany wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz terminu na wykonanie kamieni milowych i Czasu na Ukończenie.
 - t) Zamawiający przewiduje wydłużenie Czasu na Ukończenie i / lub kamieni milowych do 12 miesięcy w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca nie uzyska zaświadczeń o wszczęciu postępowania dla wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych w terminie obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zamawiający informuje, że zmiana dokonana w klauzuli 13.1 w lit. t nie jest wynikiem postanowień wyroku KIO z dnia 19 września 2016 r., lecz jest modyfikacją Istotnych dla stron Postanowień Umownych dokonaną przez Zamawiającego.

W związku z wydanym w dniu 19 września 2016 r. wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający dokonuje następujące zmiany w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

1. Str. 9 PFU – 1.4.1 Zakres prac projektowych – faza 2

Było:

Zaproponowane rozwiązania projektowe będą podlegały weryfikacji przez Inżyniera oraz Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia weryfikacji rozwiązań projektowych podmiotom zewnętrznym. Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić w projekcie uwagi wskazane przez Inżyniera, Zamawiającego lub podmiot weryfikujący, o ile te uwagi nie będą to sprzeczne z zapisami w PFU. W uzasadnionych przypadkach w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag Wykonawca może zgłosić swoje zastrzeżenia do przekazanych uwag wraz z ich uzasadnieniem. Ostateczna decyzja o wprowadzeniu uwag zostanie podjęta przez Zamawiającego na Radzie technicznej.

Jest:

Zaproponowane rozwiązania projektowe będą podlegały weryfikacji przez Inżyniera oraz Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia weryfikacji rozwiązań projektowych podmiotom zewnętrznym. Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić w projekcie uwagi wskazane przez Inżyniera, Zamawiającego lub podmiot weryfikujący, o ile te uwagi nie będą to sprzeczne z zapisami w PFU. W uzasadnionych przypadkach w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag Wykonawca może zgłosić swoje zastrzeżenia do przekazanych uwag wraz z ich uzasadnieniem. Ostateczna decyzja o wprowadzeniu uwag zostanie podjęta przez Zamawiającego na Radzie technicznej.

W przypadku wprowadzenia zmian wykraczających poza wymagania zawarte w PFU Wykonawca ma prawo do żądania zamiany wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz terminu na wykonanie kamieni milowych i Czasu na Ukończenie.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

28.10.2016
PREZES ZARZĄDU
Jerzy Marcinko
28.10.2016
Wiceprezes Zarządu
Mariusz Piątkowski

Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna
Numer rachunku bankowego: 39 1240 1444 1111 0010 6718 3200
NIP: PL 6793125336, Regon: 364059830
Kapitał zakładowy: 1.700.000,00 zł wpłacony w całości

adres siedziby: ul. Zbrojarzy 34, 30-412 Kraków
numer telefonu: (12) 357 80 00
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000609970